

## Borgermøde 17.06.2020

Borgermødet blev afholdt i ØAH hallens cafeteria. Grundet gældende COVID-19 restriktioner blev mødet afholdt med krav om tilmelding. Der var plads til alle tilmeldte på ét samlet borgermøde.

Dagsorden:

- Velkommen til borgermøde v. Lars Holt, bestyrelsesformand Jammerbugt Forsyning A/S
- Præsentation af analyse v. Søren Holm Andreasen, EnviDan A/S
- Spørgsmål til analysen v. Søren Holm Andreasen, EnviDan A/S
- Tidsplan v. Peter Laursen, direktør Jammerbugt Forsyning A/S
- Dialog

Kontaktoplysninger:

Navn	Organisation	Kontaktoplysninger	Rolle
Lars Holt	Jammerbugt Forsyning A/S	25270869 lht@jammerbugt.dk	Bestyrelsesformand
Per Halsboe-Larsen	Jammerbugt Forsyning A/S	20231189 phl@jammerbugt.dk	Bestyrelsesnæstformand
Peter Lauersen	Jammerbugt Forsyning A/S	7257 7661 lau@jfas.dk	Direktør
Lars Konnerup	Jammerbugt Forsyning A/S	7257 9922 lak@jfas.dk	Projektchef
Jane Mortensen	Jammerbugt Forsyning A/S	7257 9927 jmm@jfas.dk	Projektleder
Henrik Damsgaard	Jammerbugt Kommune	7257 7345 hed@jammerbugt.dk	Afdelingsleder Vand og Natur

Derudover deltog rådgiver på analyse vedr. kloakarbejdet i statsvejen gennem Halvrømmen: Søren Holm Andreasen, EnviDan A/S

Den dias-præsentation, der blev vist ved fremlæggelsen, kan ses på:

<https://jfas.dk/spildevand/projekter-spildevand/separatkloakering-halvrømmen/>.

Spørgsmålene på dias-præsentationens næstsidste side blev besvaret med flg.:

Hvorfor indkalde til borgermøde med restriktioner?

- Det blev på dialogmødet sidste år lovet, at der ville blive afholdt et borgermøde ifm. beslutningen om, hvad der skulle ske i statsvejen, blev meldt ud. Jammerbugt Forsyning ønsker at overholde dette løfte.
- Det fornemmes, at der er behov for et hurtigt borgermøde, for at give afklaring og mulighed for drøftelse af beslutningen om at separatkloakere.
- Hvis der var endt med at være for mange tilmeldte til borgermødet, var der blevet fundet en løsning.

- Der er afsat tid til drøftelse og spørgsmål. Spørgsmål er velkomne både forud OG på mødet.

Hvorfor afholdes borgermødet efter beslutningen er taget?

- Der er i 2019 afholdt borgermøde og dialogmøde vedr. kloakarbejdet i statsvejen, hvor borgernes bekymringer og forslag er blevet hørt. Input fra møderne har dannet baggrund for analysen. Nærværende borgermødet afholdes for at give mulighed for spørgsmål, uddybning og drøftelse af analysen.

Er der sket ændringer i planen siden sidste møde?

- Siden sidste møde er der analyseret på en række alternative løsningsmuligheder, og der er skabt klarhed om, at separatkloakering er den bedste løsning.

Bekymringer vedr. byens erhverv (opsummering af flere spørgsmål)

- Er der ikke alternativer til at grave i statsvejen og lukke en vejbane?
  - Jf. analysen er det nødvendigt at spærre den ene vejbane mens arbejdet pågår.
- Hvilke overvejelser er der gjort vedr. fremtiden for (eller lukning af) Min Købmand Halvrømmen?
  - EnviDan har ikke kalkuleret de erhvervsdrivendes direkte tab eller de afledte tab af en evt. lukning. Der er ligeledes ikke indregnet positive samfundsøkonomiske effekter afledt af anlægsarbejdet, såsom beskæftigelse af entreprenører mm. Det vigtigste er dog, at analysen IKKE anbefaler at lade kloakken ligge urørt. Der skal gøres noget.
  - Det er ikke i Jammerbugt Forsynings interesse, hvis købmanden vælger/ender med at lukke butikken. Vores opgave er at levere et funktionelt kloaksystem til gavn for sundhed, borgere og miljø.
- Hvilke overvejelser er der gjort vedr. fald i huspriser, hvis Min Købmand Halvrømmen lukker?
  - Jammerbugt Forsyning håber ikke at købmanden lukker.

De primære fokuspunkter i den efterfølgende dialog var:

Separatkloakering på privat grund

- Frist for separatkloakering fremgår af de udsendte breve.
- Regnvand må gerne nedsives i Halvrømmen, og der stilles ikke krav om at regnvand, der nedsiver i dag, skal tilsluttes de nye regnvandsskelbrønde.
- Der stilles krav om dokumentation for, at der ikke tilledes regnvand til det nye spildevandssystem.
- I forbindelse med projekteringen afklarer Jammerbugt Forsyning med Vejdirektoratet, om skelbrønde til facadeejendomme på statsvejen må etableres i fortovsareal ved behov.

Optimering af tidsplan

- Et **groft vejledende skøn** er, at kloakarbejdet i statsvejen tager ca. 16 måneder, og at det kan udføres i 2 etaper af ca. 8 måneders varighed.
- Der vil blive gjort tiltag for at optimere anlægsperioden.
- Det blev foreslået at arbejde med udvidede arbejdstider, herunder at arbejde i døgndrift.

- Hensynet til både erhvervsliv og beboere vil blive taget i betragtning, når udvidede arbejdstider overvejes. Det vil være en meget stor belastning for beboerne, hvis der skal arbejdes i døgndrift.
- Butikker bliver kontaktet i fm. projekteringen for drøftelse af adgangsforhold.

#### 2019-arbejdet

- Byens erhverv oplevede et markant fald i omsætningen i den periode, hvor arbejdet pågik. Flere butiksejere udtrykte stor bekymring for det resterende arbejdes påvirkning af deres omsætning.
- Flere fremmødte havde oplevet lang kødannelse ifm. kloakarbejdet. Der blev nævnt kødannelse til Lyngvej.
- Grundet arbejdets begrænsede varighed, valgte entreprenøren ikke at udnytte tilladelsen til at udvide arbejdstiden.
- Den nye asfalt i Aalborgvej er ujævn ud for Nr Øksevej.

#### Forslag til det resterende arbejde i statsvejen

- Der blev foreslået etablering af tryksat system yderst i byen, hvor der primært er ejendomme på den nordlige side af vejen. Metoden vurderes ikke fordelagtig i dette projekt pga. tilstanden og behovet for opdimensionering af den eksisterende hovedkloak.
  - Der blev foreslået cracking af eksisterende fælleskloak (en opgravningsfri metode til at gøre rørene større). Metoden er uegnet i dette projekt pga. den store dimensionsændring, det lave fald og behovet for opgravning ved stikledninger.
  - Detailplanlægningen af gravearbejdet er endnu ikke påbegyndt, idet beslutningen om at separatkloakere (som anbefalet i analysen) først blev truffet på bestyrelsesmøde i Jammerbugt Forsyning d. 8. juni 2020.
  - Jammerbugt Forsyning modtager meget gerne ideer og informationer af relevans for udførelsen af kloakprojektet. Kontakt Jane Mortensen.
-